

گزارش از حوزه دستگاه اجرایی:

همه موارد

شماره انعقاد قرارداد:

همه موارد

محل اجرا:

همه موارد

معاملات از نظر نصاب:

همه موارد

صلاحیت:

همه موارد

نوع شخص:

همه موارد

Excel				Word		Pdf		بستن											
ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی قرارداد	روش تامین مالی قرارداد	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرایی قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب	صلاحیت	شناسه ملی / کد ملی
۱	۰۳AAD۵B۰۶A۰۰۲۴۱	۴۰۳۹۱۰۱۹۰	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه برق داخل روستاهای رمیله شهرستان ابادان ۴۰۳۹۱۰۱۹۰	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	آبادان	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۹,۶۲۰	در حال اجرا	نورپردازان اروند پیشرو	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۳۷۶۷۹۰
۲	۰۳ABD۵B۰۶A۰۰۲۲C	۴۰۳۹۱۰۱۹۱	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه برق داخل روستاهای دحیمی، مرعی، سبهانیه، سابله شهرستان موسنگرد	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	موسنگرد	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۹,۲۱۱	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴
۳	۰۳AND۵B۰۶A۰۰۳۴۹	۴۰۳۹۱۰۲۰۷	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای نفل، کهله ۲ شهرستان امیدیه ۴۰۳۹۱۰۲۰۷	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	امیدیه	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۹,۲۲۰	در حال اجرا	نگین نیرو بام	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۱۳۲۹۵۰۲۴

۴	۰۳A0D5B۰۶A۰۰۰۰۳۰	۴۰۳۹۱۰۲۱۰	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های داخل روستای مریجه شهرستان رامهرمز	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامهرمز	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۰،۵۴۸	در حال اجرا	افق اندیش پارس صنعت	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۵۲۲۲۱۵۴
۵	۰۳ATD5B۰۶A۰۰۰۱۹۰	۴۰۳۹۱۰۱۹۲	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای رغیوه، عبادات ۲، ام الصفائیة شهرستان هفتکل	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	هفتکل	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۰،۳۸۵	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴
۶	۰۳AUD5B۰۶A۰۰۰۱۱۸	۴۰۳۹۱۰۱۹۹	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای گذارچیتی-آسیاب و گرگری سلفی شهرستان امیدیه	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	امیدیه	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸،۳۰۶	در حال اجرا	احداث خطوط اندیش نیرو	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۴۲۰۳۴۰۷۶۹
۷	۰۳AUD5B۰۶A۰۰۰۲۹۶	۴۰۳۹۱۰۱۹۸	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای سید باقر و سید حمادی شهرستان کرخه	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	کرخا	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳،۲۸۰	در حال اجرا	احداث خطوط اندیش نیرو	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۴۲۰۳۴۰۷۶۹
۸	۰۳B1D5B۰۶A۰۰۰۱۳۹	۴۰۳۹۱۰۲۰۴	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای اکبر آباد-دشت بزرگ-چم عریان	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	گتوند	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۹،۸۸۳	در حال اجرا	زیگورات بنای آئران	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۵۷۸۵۰۸۲
۹	۰۳B۳D5B۰۶A۰۰۰۰۵C	۴۰۳۹۱۰۲۱۶	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای خضریات، رمیله، بوخامه، نوشاد شهرستان رامشیر	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامشیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰،۸۷۰	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴
۱۰	۰۳B۳D5B۰۶A۰۰۰۱۰A	۴۰۳۹۱۰۲۱۵	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای شیر، کوی مهنابزی، خمینی آباد، چم خلف عیسی و فیروز آباد شهرستان هندیجان	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	هندیجان	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰،۹۴۱	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴

گزارش از حوزه دستگاه اجرایی:

همه موارد

شماره انعقاد قرارداد:

همه موارد

محل اجرا:

همه موارد

معاملات از نظر نصاب:

همه موارد

صلاحیت:

همه موارد

نوع شخص:

همه موارد

Excel				Word		Pdf		بستن											
ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی	روشن تامین مالی	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب	صلاحیت	شناسه ملی / کد ملی
۱۱	۰۳B8D5B۰۶A۰۰۳۶۸	۴۰۳۹۱۰۲۱۹	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای جولگی-آب باران- آغاچاری	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	آغاچاری	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۸,۲۶۹	در حال اجرا	مبین فتح امیدیه	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۷۳۷۹
۱۲	۰۳BDD5B۰۶A۰۰۱۳۵	۴۰۳۹۱۰۲۱۳	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای بیت صیوان و بیت باوی شهرستان رامشیر	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامشیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹,۸۹۰	در حال اجرا	نگین نیرو بام	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۱۳۲۹۵۰۲۴
۱۳	۰۳BED5B۰۶A۰۰۱۱۰	۴۰۳۹۱۰۲۰۸	توزیع نیروی برق خوزستان	بهسازی شبکه برق داخل روستاهای قلندری، گرگری علیا،	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	امیدیه	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۶,۹۶۰	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴

															تنگ جعفر، بیت صافی، نمره یک پایین شهرستان امیدیه ۴۰۳۹۱۰۲۰۸	برق خوزستان			
۱۴	۰۳BED۵B۰۶A۰۰۵۶۳	۴۰۳۹۱۰۱۹۳	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای گرگر شهرستان بندر امام ۴۰۳۹۱۰۱۹۳	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	بندرامام خمینی	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۹,۸۸۰	در حال اجرا	تلاش گران لالی	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴
۱۵	۰۳BFD۵B۰۶A۰۰۰۳۱	۴۰۳۹۱۰۲۱۷	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستا شهرک قدس رامهرمز ۴۰۳۹۱۰۲۱۷	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامهرمز	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۱,۵۰۰	در حال اجرا	آرمین تیام اکسین جاویدان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۹۵۹۹۴۵۵
۱۶	۰۳BHD۵B۰۶A۰۰۳۷۶	۴۰۳۹۱۰۲۰۰	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای برد خیمه شهرستان رامهرمز ۴۰۳۹۱۰۲۰۰	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامهرمز	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۳,۵۸۹	در حال اجرا	یاسان پویا خوزستان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۳۹۹۲۴۱۳
۱۷	۰۳BHD۵B۰۶A۰۰۰۴۲A	۴۰۳۹۱۰۲۰۱	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستای زیر زرد شهرستان رامهرمز ۴۰۳۹۱۰۲۰۱	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامهرمز	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۶,۵۴۲	در حال اجرا	یاسان پویا خوزستان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۳۹۹۲۴۱۳
۱۸	۰۳BLD۵B۰۶A۰۰۰۲۱F	۴۰۳۹۱۰۹۱۰۲۱۸	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای دوپیران شهرستان رامهرمز ۴۰۳۹۱۰۲۱۸	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامهرمز	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۶,۶۴۸	در حال اجرا	افق اندیش پارس صنعت	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۵۲۲۲۱۵۴
۱۹	۰۳BND۵B۰۶A۰۰۰۳۶E	۴۰۳۹۱۰۲۱۲	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستای علوان مسلم شهرستان رامشیر ۴۰۳۹۱۰۲۱۲	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامشیر	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۷,۹۴۵	در حال اجرا	آستاره نما الکترون	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۷۱۶۰۴۹

۱۰۸۶۱۷۰۵۴۴	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	تلاش گران لالی	در حال اجرا	۱۳۵۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	شوشتر	استعلامی	سایر	پیمانکاری	قراردادهای استعلامی	بهسازی شبکه برق روستاهای صوفان سلفی-خزنه سلامات، قلی پور و غلیم و شیلی شهرستان شوشتر ۴۰۳۹۱۰۲۷	توزیع نیروی برق خوزستان	۴۰۳۹۱۰۲۷	۰۳BODAB۰۶A۰۰۰۶۳	۲۰
------------	-----------------------------	------------------	--------	--------	-------------------	----------------	-------	------------	------------	-------	----------	------	-----------	------------------------	--	----------------------------------	----------	-----------------	----

گزارش از حوزه دستگاه اجرایی:

همه موارد

شماره انعقاد قرارداد:

همه موارد

محل اجرا:

همه موارد

معاملات از نظر نصاب:

همه موارد

صلاحیت:

همه موارد

نوع شخص:

همه موارد

Excel			Word		Pdf		بستن												
ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی	روش تامین مالی	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب	صلاحیت	شناسه ملی / کد ملی
۲۱	۰۳BOD۵B۰۶A۰۰۰۰۸۴	۴۰۳۹۱۰۲۲۱	توزیع نیروی برق خوزستان	بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای دیلم، زباری، رمانه و زیدان شهرستان شوشتر ۴۰۳۹۱۰۲۲۱	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوشتر	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۱,۵۵۲	در حال اجرا	تلاش گران لالی	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۱۷۰۵۴۴
۲۲	۰۳BPD۵B۰۶A۰۰۰۰E	۴۰۳۹۱۰۲۲۸	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای ابوالقیفه، ابو سلیله، جریه محمد، جفاربیل و زنگه شهرستان شوش	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۹,۶۶۹	در حال اجرا	تاسیسات برق رعد روشن زاگرس	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۵۶۰۷
۲۳	۰۳BPD۵B۰۶A۰۰۰۰C	۴۰۳۹۱۰۲۳۰	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای بختیاری ها، رغیوه، محمد صافی، حمود و سخی شوش ۴۰۳۹۱۰۲۳۰	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۶,۷۹۱	در حال اجرا	تاسیسات برق رعد روشن زاگرس	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۵۶۰۷

۲۴	۰۳BRD۵B۰۶A۰۰۳۸C	۴۰۳۹۱۰۲۰۶	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای شهرک حر آغاچاری ۴۰۳۹۱۰۲۰۶	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	آغاچاری	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۹,۹۴۶	در حال اجرا	آستاره نما الکترون	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۷۱۶۰۴۹
۲۵	۰۳BRD۵B۰۶A۰۰۴۳۹	۴۰۳۹۱۰۲۲۹	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای مطلب،الله اکبر،آوان و هفت تیر شهرستان شوش	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۶,۰۷۰	در حال اجرا	تاسیسات برق رعد روشن زاگرس	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۵۶۰۷
۲۶	۰۳BSD۵B۰۶A۰۰۵۹۴	۴۰۳۹۱۰۱۹۶	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای شیخ نادر و کریم خلف شهرستان کرخه ۴۰۳۹۱۰۱۹۶	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	کرخا	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۰,۹۴۶	در حال اجرا	بنیامین برق کرخه	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۸۲۱۷۳۶۰
۲۷	۰۳BSD۵B۰۶A۰۰۶۳۲	۴۰۳۹۱۰۱۹۵	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای سید عباس و اکیوش شهرستان کرخه ۴۰۳۹۱۰۱۹۵	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	کرخا	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۶,۷۹۲	در حال اجرا	بنیامین برق کرخه	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۸۲۱۷۳۶۰
۲۸	۰۳BSD۵B۰۶A۰۰۷۴D	۴۰۳۹۱۰۲۲۵	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستایی-دانش-خلخال و حمیدآباد شهرستان شوش ۴۰۳۹۱۰۲۲۵	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۰,۲۲۰	در حال اجرا	صبا نیرو مسجد سلیمان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۸۱۸۰
۲۹	۰۳BSD۵B۰۶A۰۰۸۱۴	۴۰۳۹۱۰۲۲۶	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای شیخ علی-شریول-و بیت مسکین شهرستان شوش ۴۰۳۹۱۰۲۲۶	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۹,۳۶۱	در حال اجرا	صبا نیرو مسجد سلیمان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۱۸۱۸۰
۳۰	۰۳C۵D۵B۰۶A۰۰۷۷۶	۴۰۳۹۱۰۲۴۷	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه برق داخل روستاهای رود زرد،نمره ۲،چگاوین،گودر ۴۰۳۹۱۰۲۴۷	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	هفتگل	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۶,۹۹۳	در حال اجرا	آستاره گیتی مسجد سلیمان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۳۱۳۶۰

گزارش از حوزه دستگاه اجرایی:

همه موارد

شماره انعقاد قرارداد:

همه موارد

محل اجرا:

همه موارد

معاملات از نظر نصاب:

همه موارد

صلاحیت:

همه موارد

نوع شخص:

همه موارد

Excel				Word		Pdf		بستن											
ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی قرارداد	روش تامین مالی قرارداد	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی قرارداد	پیشرفت فیزیکی قرارداد	نصاب صلاحیت	سازمان برنامه و بودجه	شناسه ملی / کدملی
۳۱	۰۳C۵D۵B۰۰۷۰۰۶۱D	۴۰۳۹۱۰۲۴۶	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستای مالکيه شهرستان سوسنگرد ۴۰۳۹۱۰۲۴۶	پیمانکاری	ساخت	سایر	مناقصه	سوسنگرد	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۸,۰۷۰	در حال اجرا	خدماتی پیمانکاری برهان کمند پارسوماش	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۰۰۳۰۰۵۰
۳۲	۰۳CYD۵B۰۰۷۰۰۱۸A	۴۰۳۹۱۰۲۳۳	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای چمران ۴۰۳۹۱۰۲۳۳	پیمانکاری	ساخت	سایر	مناقصه	بندرماهشهر	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵۳,۵۹۲	در حال اجرا	ابتنکار نیروی جنوب	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۷۱۶۹۴۴
۳۳	۰۳CAD۵B۰۰۶A۰۰۷۲۰	۴۰۳۹۱۰۲۲۴	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق روستاهای ابودبیان و ابویلیل ۴۰۳۹۱۰۲۲۴	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	رامشیر	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۹,۹۶۰	در حال اجرا	نگین نیرو بام	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۱۳۲۹۵۰۲۴

۳۴	۰۳CBD۵B۰۶A۰۰۰۹۰	۴۰۳۹۱۰۲۳۴	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای شهرک دانیال و عمله تیمور شهرستان شوش ۴۰۳۹۱۰۲۳۴	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	شوش	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۸,۵۲۷	در حال اجرا	راست راه جنوب	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۴۲۰۱۱۷۷۷۳
۳۵	۰۳CBD۵B۰۶A۰۱۰۲۴	۴۰۳۹۱۰۲۴۳	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستای جدولکان شهرستان دزپارت ۴۰۳۹۱۰۲۴۳	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	دهدز	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۰,۹۱۰	در حال اجرا	وارگه سازان زاگرس	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۴۲۰۱۹۵۷۶۳
۳۶	۰۳CBD۵B۰۰۷۰۱۱۹A	۴۰۳۹۱۰۲۴۲	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه اجرایی مناقصه بهسازی شبکه های برق داخل روستای طویشه شهرستان آبادان ۴۰۳۹۱۰۲۴۲	پیمانکاری	تعمیرات	سایر	مناقصه	آبادان	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۲,۰۴۹	در حال اجرا	نورپردازان اروند پیشرو	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۱۳۷۶۷۹۰
۳۷	۰۳CCD۵B۰۶A۰۰۹۱۹	۴۰۳۹۱۰۲۵۹	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای تلمبن، قلعه راک و هزار مشکی و تقی آباد ریزلان تاجگر تنگ حیدر شهرستان مسجد سلیمان ۴۰۳۹۱۰۲۵۹	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	مسجد سلیمان	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲۰,۴۳۸	در حال اجرا	آستاره گیتی مسجد سلیمان	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۶۳۱۳۲۰
۳۸	۰۳CDD۵B۰۰۷۰۰۱۳۵D	۴۰۳۹۱۰۲۵۸	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق خارج روستای سردشت تا خرمنزار شهرستان بهبهان ۴۰۳۹۱۰۲۵۸	پیمانکاری	تعمیرات	سایر	مناقصه	بهبهان	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۹,۶۴۹	در حال اجرا	آستاره نما الکترون	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۸۶۰۷۱۶۰۴۹
۳۹	۰۳CED۵B۰۰۷۰۰۲۵B	۴۰۳۹۱۰۲۶۰	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستای طالقانی شهرستان دزفول ۴۰۳۹۱۰۲۶۰	پیمانکاری	تعمیرات	سایر	مناقصه	دزفول	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴۲,۶۹۷	در حال اجرا	بنیامین برق کرخه	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات بزرگ	سازمان برنامه و بودجه	۱۴۰۰۸۲۱۷۳۶۰
۴۰	۰۳CFD۵B۰۶A۰۰۱۲B	۴۰۳۹۱۰۲۶۷	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای طلاور شهید براتی و طلاور شهید علیخانی ۴۰۳۹۱۰۲۶۷	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	باغ ملک	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۰,۶۸۹	در حال اجرا	احداث خطوط اندیش نیرو	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۱۰۴۲۰۳۴۰۷۶۹

گزارش از حوزه دستگاه اجرایی:

همه موارد

شماره انعقاد قرارداد:

همه موارد

محل اجرا:

همه موارد

معاملات از نظر نصاب:

همه موارد

صلاحیت:

همه موارد

نوع شخص:

همه موارد

Excel		Word		Pdf		بستن															
ردیف	شناسه قرارداد	شماره انعقاد قرارداد	دستگاه اجرایی	عنوان قرارداد	نوع قرارداد	طبقه بندی جزئی	روش تامین مالی	نحوه ارجاع قرارداد	محل اجرای قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ثبت قرارداد در سامانه	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	وضعیت قرارداد	مشخصات طرف قرارداد	پیشرفت ریالی	پیشرفت فیزیکی	نصاب صلاحیت	شناسه کدم			
۴۱	۰۳CJD۵B۰۶A۰۰۵۸۸	۴۰۳۹۱۰۲۴۹	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای کلمبک، گور پرویز، دهنو، فالج شهرستان دزپارت ۴۰۳۹۱۰۲۴۹	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	دهدز	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۰,۰۰۳	در حال اجرا	دیبا طرح کنکاش	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۵۲۹۰۰۱		
۴۲	۰۳CLD۵B۰۶A۰۰۰۳۲	۴۰۳۹۱۰۲۷۸	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای چوغبند، اکبر آباد، گور خر و چم ریحان شهرستان ایذه ۴۰۳۹۱۰۲۷۸	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	ایذه	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۰,۶۵۹	در حال اجرا	دیبا طرح کنکاش	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۵۲۹۰۰۱		
۴۳	۰۳CLD۵B۰۶A۰۰۰۴۰	۴۰۳۹۱۰۲۵۲	توزیع نیروی برق خوزستان	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای ابوالخیر، شهرستان دزپارت ۴۰۳۹۱۰۲۵۲	قراردادهای استعلامی	پیمانکاری	سایر	استعلامی	دنباله رودجنوبی	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۰,۴۶۸	در حال اجرا	دیبا طرح کنکاش	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	معاملات متوسط	سازمان برنامه و بودجه	۵۲۹۰۰۱		

۴۰۷۶۹	سازمان برنامه و بودجه	معاملات بزرگ	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	احداث خطوط اندیش نیرو	در حال اجرا	۴۷,۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اروندکنار	مناقصه	سایر	ساخت	پیمانکاری	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای نقش نصار، نقش حیر، نهرسید یوسف، تنگه ۳، ابوشانک، شله امام حسن و ابوشکر شهرستان اروند کنار ۴۰۳۹۱۰۲۸۸	توزیع نیروی برق	۴۰۳۹۱۰۲۸۸	۰۳CMD۵B۰۰۷۰۰۰۱۲	۴۴
۶۱۸۱۸۰	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	صبانیرو مسجد سلیمان	در حال اجرا	۱۵,۶۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	شوش	استعلامی	سایر	پیمانکاری	قراردادهای استعلامی	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای یگانه، سید موسی ائافره، سیدکریم بنده، حلوه و میرزا خان شهرستان شوش ۴۰۳۹۱۰۲۵۱	توزیع نیروی برق	۴۰۳۹۱۰۲۵۱	۰۳CPD۵B۰۰۶A۰۰۰۵۸۸	۴۵
۶۱۸۱۸۰	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	صبانیرو مسجد سلیمان	در حال اجرا	۱۴,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	شوش	استعلامی	سایر	پیمانکاری	قراردادهای استعلامی	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای سندال، معذرت، دیات و مجاهدین شهرستان شوش	توزیع نیروی برق	۴۰۳۹۱۰۲۵۰	۰۳CPD۵B۰۰۶A۰۰۰۷۲۷	۴۶
۵۲۹۰۰۱	سازمان برنامه و بودجه	معاملات متوسط	% ۰.۰۰	% ۰.۰۰	دیبا طرح کنکاش	در حال اجرا	۲۰,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	دهدز	استعلامی	سایر	پیمانکاری	قراردادهای استعلامی	پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستاهای درب غریبی، برآفتاب فاضل، پرچونک، دهنو، کیزوک، خاردون، غریبی اسلام آباد شهرستان دزپارت ۴۰۳۹۱۰۲۷۶	توزیع نیروی برق	۴۰۳۹۱۰۲۷۶	۰۳CRD۵B۰۰۶A۰۰۰۵۵۸	۴۷